

CRONOPROGRAMMA

(Art. 33 D.P.R. 207/2010)

COMPARTO B - RIQUALIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compensati a corpo, le somme per gli oneri della sicurezza, le somme a disposizione dell'amministrazione, relativi ai Lavori di ampliamento della scuola elementare comunale – COMPARTO B - RIQUALIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI, ammonta a Euro 23.500,00 di cui:

Totale dei lavori a base d'asta	Euro	19.300,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	200,00
Somma a disposizione dell'Amministrazione	Euro	4.000,00
Costo complessivo dell'opera	Euro	23.500,00

L'importo complessivo dei lavori è suddiviso nelle seguenti categorie di opere come riportato nella seguente "Scaletta delle lavorazioni".

SCALETTA DELLE LAVORAZIONI

Lavori di ampliamento della scuola elementare comunale

PROGETTO ESECUTIVO COMPARTO B - RIQUALIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI

N.	Tipologia lavori	Importo lavori Euro	% manodopera Euro	Uomini giorno	Durata fasi gg lavorativi	Percentuale dei lavori
OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE						
1	Rimozione sanitari	134,60	100,00%	1	0,50	0,70%
2	Rimozione inferriate, serramenti e soglie e radiatori	170,75	100,00%	1	0,50	0,88%
3	Demolizione pavimenti, rivestimenti e sottofondo	520,85	100,00%	3	1,00	2,70%
4	Spicconatura intonaco	77,38	100,00%	0	0,25	0,40%
5	Carotaggio solai per tubazioni di areazione e pozzi di luce	274,10	90,00%	1	0,50	1,42%
6	Tamponamento aperture, tramezzi interni e vani areazione bagni	784,36	75,00%	3	1,50	4,06%
7	Realizzazione di pozzo di luce	1.290,00	20,00%	1	1,00	6,68%
8	Impianto areazione forzata	1.325,08	40,00%	3	1,00	6,87%
9	Sottofondo servizi igienici	454,30	50,00%	1	1,00	2,35%
10	Mascherine porte interne	180,00	50,00%	0	0,25	0,93%
11	Intonaco interno	1.041,45	90,00%	5	0,50	5,40%
12	Pavimentazione, rivestimenti e battiscopa servizi igienici	2.796,36	50,00%	7	4,00	14,49%
13	Porte interne	2.604,91	60,00%	8	0,50	13,50%
14	Tinteggiatura interna e verniciatura radiatori	752,16	90,00%	3	2,00	3,90%
15	Impianto elettrico - rimozione impianto esistente	125,71	100,00%	1	0,75	0,65%
16	Impianto elettrico - forza e luce	603,22	40,00%	1	2,00	3,13%
17	Impianto elettrico - corpi illuminanti	209,16	90,00%	1	0,25	1,08%
18	Impianto di riscaldamento - circuito di riscaldamento e montaggio radiatori	304,32	40,00%	1	0,50	1,58%
19	Impianto di idrosanitario - adduzione ACS da impianto esistente	1.061,83	80,00%	4	0,50	5,50%
20	Impianto di idrosanitario - impianto di scarico nuovo bagno	806,56	80,00%	3	0,50	4,18%
21	Bagno per disabili	2.265,00	35,00%	4	2,00	11,74%
22	Posa sanitari ed accessori	1.531,26	100,00%	8	1,00	7,93%
	Arrotondamento	-13,37	0,00%	0	0,00	-0,07%
Totale lavori a base d'asta		19.300,00	61,73%	60	22,00	100,00%
SICUREZZA						
23	Oneri per la sicurezza	200,00			0	100,00%
Totale oneri per la sicurezza		200,00			0	100,00%

Costo della manodopera stimato	11.914,80
---------------------------------------	------------------

Totale giorni lavorativi	22
---------------------------------	-----------

N. di operai presunti al giorno durante tutta la fase lavorativa	2,71	arrotondato a	3
---	-------------	----------------------	----------

Tipologia lavoro	Importo €	Percentuale
Lavori compensati a misura	0,00	0,00%
Lavori compensati a corpo	19.300,00	98,974%
Oneri per la sicurezza	200,00	1,026%

