

COMUNE DI VISTRORIO

(Città metropolitana di Torino)

REGIONE PIEMONTE

BANDO PARCO PROGETTI 2012-13-14 EDILIZIA SCOLASTICA

*Per la concessione di contributi per interventi edilizi su edifici scolastici
di proprietà di ente pubblico sede di scuole dell'infanzia,
primaria e secondaria di I° grado statali e non statali paritarie*

PROGETTO ESECUTIVO

“LAVORI DI AMPLIAMENTO ALLA SCUOLA ELEMENTARE”

Progettista: Arch. Pier Gianni BROGLIA

Collaborazione: Arch. Monica GRAZIANO
Arch. Ivan BORGHESI
Arch. Mauro CERUTTI
Ing. Maria URZIA

ALLEGATO 6

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

CRONOPROGRAMMA

(Art. 33 D.P.R. 207/2010)

COMPARTO A – SERVOSCALA

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compensati a corpo, le somme per gli oneri della sicurezza, le somme a disposizione dell'amministrazione, relativi ai Lavori di ampliamento della scuola elementare comunale – COMPARTO A - SERVOSCALA, ammonta a Euro 27.200,00 di cui:

Totale dei lavori a base d'asta	Euro	24.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	200,00
Somma a disposizione dell'Amministrazione	Euro	3.000,00
Costo complessivo dell'opera	Euro	27.200,00

L'importo complessivo dei lavori è suddiviso nelle seguenti categorie di opere come riportato nella seguente "Scaletta delle lavorazioni".

SCALETTA DELLE LAVORAZIONI

Lavori di ampliamento della scuola elementare comunale

PROGETTO ESECUTIVO COMPARTO A - SERVOSCALA

N.	Tipologia lavori	Importo lavori Euro	% manodopera Euro	Uomini giorno	Durata fasi gg lavorativi	Percentuale dei lavori
OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE						
1	Carotaggio per linea elettrica	134.84	90.00%	0.6	0.50	0.56%
2	Impianto elettrico	507.62	40.00%	1.0	1.50	2.12%
3	Servoscala	23,400.00	40.00%	46.8	8.00	97.50%
	Arrotondamento	-42.46	0.00%	0	0.00	-0.18%
Totale lavori a base d'asta		24,000.00	40.35%	48	10.00	100.00%
SICUREZZA						
4	Oneri per la sicurezza	200.00			0	100.00%
Totale oneri per la sicurezza		200.00			0	100.00%

Costo della manodopera stimato	9,684.40
--------------------------------	-----------------

Totale giorni lavorativi	10
--------------------------	-----------

N. di operai presunti al giorno durante tutta la fase lavorativa	4.84	arrotondato a	5
--	-------------	---------------	----------

Tipologia lavoro	Importo €	Percentuale
Lavori compensati a misura	0.00	0.00%
Lavori compensati a corpo	24,000.00	99.174%
Oneri per la sicurezza	200.00	0.826%

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Lavori di ampliamento della scuola elementare comunale

PROGETTO ESECUTIVO COMPARTO A - SERVOSCALA

N.	Elenco attività lavorativa	TOTALE 10 GG LAVORATIVI - 12 GG NATURALI				Importo totale
		1° SETTIMANA		2° SETTIMANA		
		5 giorni		5 giorni		
		Importo	%	Importo	%	
1	Carotaggio per linea elettrica	€ 134.84	0.56%			€ 134.84
2	Impianto elettrico	€ 507.62	2.10%			€ 507.62
3	Servoscala	€ 8,775.00	36.26%	€ 14,625.00	60.43%	€ 23,400.00
4	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 200.00	0.83%			€ 200.00
Arrotondamento		-€ 42.46	-0.18%			-€ 42.46
Totali		€ 9,575.00	39.57%	€ 14,625.00	60.43%	€ 24,200.00

Importo lavori	Percentuale (%)
€ 24,200.00	100.00%